



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATA Nº 07, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, junto à Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, localizada no Centro Administrativo Municipal, Rua Assis Brasil, nº 11, Centro, os membros da Comissão de Transição de Governo, nomeada através da Portaria nº 734, de 20 de novembro de 2020, composta pelos Representantes da Administração 2017/2020, Rodrigo Stradiotti, José Carlos Custódio e Clarisse Fátima Lagunaz, ainda, pelos Representantes da Administração 2021/2024, quais sejam Everson Kirch e Beatriz Martin Bianco, Lenice Sberse Nery e Viviane Piacentini, presentes na oportunidade Everson Kirch, Beatriz Martin Bianco e Viviane Piacentini. Reuniram-se para deliberar sobre as seguintes questões, atinentes à transição do governo. A pauta da reunião de hoje são assuntos relacionados à Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente. Dando início à reunião, Kirch solicitou o envio do documento informando sobre o desconto no IPTU, através de e-mail, para posterior assinatura. Kirch mencionou que adotou um percentual mais conservador, tendo em vista a incerteza sobre a arrecadação. Rodrigo entregou os documentos solicitados, vinculados à Secretaria da Educação. Beatriz solicitou que todos os documentos da Secretaria da Educação que foram solicitados, sejam entregues. Rodrigo também entregou o relatório dos Conselhos os quais a Proarte faz parte, conforme solicitado. Rodrigo entregou ainda os relatórios vinculados à Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente. Beatriz solicitou a lista de remanejamentos dos professores da Secretaria da Educação, bem como os que eventualmente estejam em estágio probatório, com data de início e de término. O Secretário de Projetos Públicos e Meio Ambiente, Antonio Gelmini, entregou a planta da Farmácia Municipal. Kirch solicitou uma planta do CEMAPS e da Clínica das Especialidades. Rodrigo explicou que todas as informações devem ser solicitadas oficialmente para a Comissão e não ficar ligando diretamente para os CC's e para as Secretarias pedindo informações sobre como o trabalho funciona. Beatriz informou que os professores voltarão no dia 17 de fevereiro e o retorno das empresas terceirizadas deverá ser no dia 10. Kirch solicitou informações sobre o setor de Meio Ambiente, bem como quais servidores o compõe. Gelmini explicou que o Meio Ambiente é composto por Anna Letícia e Pedro que são CC's, Franciele que é Fiscal, João Carlotto e Francisco na coordenação do Viveiro, e João Spader na manutenção dos jardins. Kirch solicitou informações sobre o contrato com a empresa Biasotto. Custódio explicou que a licitação dos volumosos será realizada no dia 21 e a licitação do chorume será dia 18. Kirch solicitou que, no caso de não concluir o certame licitatório dentro do prazo de vigência contratual, que os referidos contratos sejam prorrogados. Kirch questionou sobre a possibilidade de juntar os serviços vinculados à coleta seletiva para licitar e ter uma empresa vencedora somente. Custódio explicou que o Tribunal de Contas não permite, pois considera que favorece-se apenas uma empresa. Kirch solicitou que o contrato celebrado com a empresa Ambe, do recolhimento dos materiais do Ecoponto, seja renovado. Sobre o contrato com a empresa PJS, Kirch solicitou a informação sobre a abertura da licitação. Kirch solicitou que o contrato seja renovado caso a nova licitação não esteja concluída. Sobre os contratos vinculados a obras públicas, Gelmini entregou uma planilha com todos os itens que ainda faltam ser executados nas obras. Na obra do trevo de acesso do Município, Gelmini explicou que está sendo executada a terraplenagem. Sobre a revitalização da Praça, Gelmini explicou que está sendo finalizada a reforma dos banheiros e, posteriormente, será feita uma mudança dos canteiros da Praça. Gelmini explicou que, como se trata de obra custeada com recursos federais, não é possível alterar o projeto aprovado na Caixa Econômica Federal. Viviane questionou se podem ser realizadas inclusões no projeto aprovado pela Caixa. Rodrigo explicou que não e que o Município é obrigado a executar o projeto aprovado pela Caixa, que ou o projeto é executado ou o Município devolve o dinheiro e que itens a maior devem ser licitados e pagos com recursos do Município. Sobre a pavimentação na Rua Padre Pedro Piccoli, Gelmini explicou que estão sendo colocados os postes. Sobre a reforma do Palco da Estação, Gelmini explicou que a obra deve iniciar a



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

partir do dia 6 de janeiro, a obra compreende a pintura, a reforma do piso e colocação de guarda-corpo. Sobre a Rua Ubaldo Baldasso, Gelmini mencionou que a obra será finalizada em até uma semana. Sobre a Rua Cecília Meirelles, Gelmini explicou que a obra está praticamente concluída. Sobre o asfalto na Linha Sobra, Gelmini explicou que nesta semana iniciará a terraplenagem. Gelmini mencionou dois poços artesianos que serão perfurados, pagos com recursos próprios do Meio Ambiente, cujo contrato está sendo elaborado. Sobre a pavimentação na Rua Padre Arlindo Marcon, Gelmini disse que é possível dar ordem de serviço e explicou como será a obra. Sobre a pavimentação na Rua São Roque, Gelmini explicou que a sinalização deverá ser realizada pelo Município. Sobre a pavimentação na Rua Veranópolis, Gelmini mencionou que falta somente a sinalização. Sobre o muro do bairro São Paulo, Gelmini explicou que está concluído e que só falta finalizar um aterro. Sobre a pavimentação na Rua João Dentice e Madre Paulina, Gelmini mencionou que falta somente a execução de bocas de lobo e a sinalização. Sobre a construção de muro no bairro Fátima, Gelmini explicou que até o final do ano estará concluído. Sobre a praça de Torino, Gelmini acredita que a obra será concluída até o final do ano. Sobre o pátio da escola Prefeito José Chies, Gelmini mencionou que a empresa está finalizando o alambrado e executando o ajardinamento. Sobre a reforma do Ginásio do Aurora, Gelmini mencionou que está praticamente concluído, aguardando a colocação de fossa e filtro. Sobre a pavimentação em frente ao salão de Santa Luiza, Gelmini informou que ainda não foi dada a ordem de serviço. Sobre a escadaria do bairro Planalto, Gelmini explicou que a obra está iniciando. Kirch solicitou informações sobre a municipalização da Escola Cardeal Arcoverde. Custódio explicou que o convênio pode ser celebrado agora e que a Secretaria Estadual ficou de retornar hoje para confirmar. Sobre o portão, cercamento e pavimentação da Creche Basílio, Gelmini explicou que falta a ordem de serviço. Ainda sobre a creche Basílio, Gelmini explicou que a Secretaria está finalizando a prestação de contas junto ao FNDE. Sobre a obra de pavimentação na Estrada José Pedruzzi, Kirch questionou se a obra depende de recebimento de recursos do IPVA para início. Custódio explicou que não. Sobre a pavimentação da Rua Monte Castello, Gelmini explicou que o asfalto vai até a Rua 13 de Maio. Rodrigo mencionou a importância de executar uma galeria nas proximidades do salão do Aquário. Gelmini explicou quais os servidores compõe a Secretaria de Projetos, quais sejam Adriano, estudante de engenharia, Arthur e Naiara ambos engenheiros, Andressa como assessora administrativa e duas estagiárias. Clarisse mencionou a renovação do contrato de estágio da estagiária do RH. Kirch solicitou que todos os contratos dos estagiários com vencimento próximo sejam renovados. Sobre o recapeamento da Rua Buarque de Macedo, obra que está em licitação, Gelmini explicou como será o projeto. Kirch questionou se será realizado plantio de flores nos canteiros da ciclovia do bairro Ponte Seca. Rodrigo sugeriu que seja realizado um chamamento para que alguma empresa cuide destes canteiros. Sobre a obra na Rua Francisco D'arrigo, Gelmini explicou a obra que foi executada e que deverá ser realizada uma reforma, a qual será licitada nos próximos dias. Gelmini explicou que está programada para o dia 15 a licitação para a entrada de energia elétrica na creche Basílio Nazareno e que a instalação ficará a cargo da empresa executora da obra. Sobre a reforma do telhado na Creche Arco-Íris, Gelmini explicou que a obra deve iniciar nesta semana. Sobre a modernização do Ginásio do Aurora, Gelmini explicou que existe um recurso federal para reforma do piso, porém existe uma divergência entre as matrículas dos terrenos, então somente faltam detalhes das matrículas para resolver e dar andamento. Sobre a pavimentação na estrada da Linha Vitória, Gelmini explicou que o Município tem até julho para enviar documentos solicitados pelo Ministério. Sobre a construção de quadra esportiva e pista de skate na Praça Hermelindo Pizzoli, Gelmini explicou que existe um projeto pronto, mas que não foi enviado para aprovação da Caixa. Kirch solicitou que o projeto seja encaminhado para a Caixa. Beatriz questionou se a obra de reforma do CREAS e do CRAS está concluída. Rodrigo respondeu que sim. Sobre o asfalto do Cinco Baixo até São Rafael, Gelmini explicou que o projeto está cadastrado, mas sem previsão de recursos até o momento. Viviane questionou se os projetos de recursos federais são executados por equipe interna. Rodrigo e Gelmini explicaram que quem elabora,



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

executa e fiscaliza é a equipe do Município. Kirch questionou se é vantajoso contratar projetos prontos. Rodrigo explicou que não, tendo em vista que as empresas não conhecem a realidade da cidade e não se aprofundam nos estudos preliminares. Viviane questionou como é realizado o acompanhamento das verbas recebidas. Rodrigo respondeu que a empresa BGK realiza esse acompanhamento. Kirch questionou se o arquiteto Lauro e os engenheiros Iuri e Giovanni poderiam elaborar estes projetos de engenharia. Rodrigo respondeu que sim. Rodrigo explicou como funciona o vale alimentação dos servidores. Rodrigo solicitou que seja informado quem será o responsável pela imprensa, para repassar as senhas das páginas do Municípios. Sobre as questões pendentes do RH, sobre as contratações, Viviane ficou de passar no RH para alinhar as informações. Kirch questionou se quando a comunidade escolhe uma obra para audiência pública, se o valor da verba é reservado para isso, por exemplo a praça de Desvio Machado e solicitou uma relação de todas as audiências públicas onde foram destinados valores para obras, inclusive com recursos empenhados ou não. Custódio explicou que é na elaboração do orçamento que é colocada a verba e com a aprovação do orçamento os valores remanescentes são alocados nas obras, conforme as necessidades. A próxima reunião será no dia 14/12 e serão discutidos assuntos relacionados à Secretaria da Assistência Social e Habitação. Foram solicitados os contratos das pessoas que vão morar no Residencial Bela Morada, os terrenos de propriedade do Município que estejam vagos, informação se o Município tem fila de espera para imóveis, relatório de todos os setores que compõem a Secretaria, quais sejam CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Centro de Convivência do Idoso, Casa de Passagem, Cartório da Mulher e SINE. Custódio explicou que, atualmente, da receita corrente líquida do Município, 15% é de endividamento e que o limite legal é de até 120%. Rodrigo explicou que conforme a legislação é obrigatório ter um assessor jurídico para a Assistência Social. Para a reunião referente à Secretaria da Agricultura, foram solicitados relatórios de horas máquinas e alguma eventual pendência, contratos de alugueis das subprefeituras e prazo de vigência, maquinário e servidores de cada subprefeitura e convênio com a EMATER, relação de agroindústrias do SIM, SUSAF e do SISBI, programa troca-troca de sementes, relação de talões de produtor, relação de produtores e o que produzem, quais os benefícios previstos no Plano de Estimulo ao Agricultor. Nada mais havendo a constar, eu, Fernanda Grolli, lavei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada e entregue aos presentes. Carlos Barbosa, oito de dezembro de dois mil e vinte.

AB

Fernanda Grolli
Rodrigo

Fernanda Grolli
Presente

B. Grolli
B. Grolli